



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีภารกิจเรื่องรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การเปิดเผยข้อมูล (ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสฤทธิ สิงห์คง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบ ประชาชน	สำนักปลัด	70,000	มีนาคม 2569				/	59,325	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	360,000	พฤศจิกายน 2568-เมษายน 2569				/	336,548	
3	โครงการอบรมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ต่างๆ และการจดทะเบียน พาณิชย์	กองคลัง	20,000	มกราคม - มีนาคม 2569				/	20,000	
4	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	150,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569			/		147,030	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
5	โครงการซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	50,000	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569		/			0	
6	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	120,000	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569		/			0	
7	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	1,430,310	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569			/		595,512	
8	ค่าจัดการการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	กอง การศึกษาฯ	386,530	มกราคม - กันยายน 2569			/		146,880	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	255,780	มกราคม - กันยายน 2569		/			- 0	
10	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แก้ง (1669)	สำนักปลัด	150,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569			/		55,340	
11	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	80,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
12	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	30,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
13	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯกรมพระ ศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	50,000	ตุลาคม 2568-พฤษภาคม 2569				/	49,990	
14	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	30,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
15	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญของไทย	กอง การศึกษาฯ	30,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569			/		9,050	
16	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	กอง การศึกษาฯ	350,000	มีนาคม - เมษายน 2569				/	349,059	
17	โครงการกีฬาส่งเสริม พัฒนาการแก่เด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	40,000	มีนาคม 2569				/	37,445	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
18	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	กอง การศึกษาฯ	30,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
19	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	กอง การศึกษาฯ	200,000	เมษายน 2569				/	42,370	
20	โครงการประเพณีลอย กระทง	กอง การศึกษาฯ	200,000	พฤศจิกายน 2568	/				0	
21	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเกษตร	สำนักปลัด	30,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
22	โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ	สำนักปลัด	30,000	สิงหาคม 2569			/		0	
23	ค่าจัดซื้อซบเมอร์สซิเบิล	สำนักปลัด	35,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/				
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายร่วมใจพัฒนา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	223,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	223,000	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรอบดอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	460,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	460,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
26	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประชา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	40,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	40,000	
27	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย วัฒนธรรม บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	384,800	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	384,800	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเจริญนันท์ บ้าน แก้ง หมู่ที่ 2	กองช่าง	88,800	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	88,800	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสุขสำราญ บ้าน แก้ง หมู่ที่ 2	กองช่าง	76,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	76,000	
30	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	กองช่าง	297,460	มกราคม - กันยายน 2569		/			0	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายพาสันติสุข 2 บ้าน ประทุต หมู่ที่ 3	กองช่าง	299,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายน้ำใส บ้านประ หุด หมู่ที่ 3	กองช่าง	244,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	244,000	
33	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมทตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำพร้อมพาดสายดับสาย หนองอีสัย บ้านยาง หมู่ที่ 4	กองช่าง	294,780	มกราคม - กันยายน 2569		/			0	
34	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	กองช่าง	143,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบุญจันทร์ บ้าน ห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	กองช่าง	361,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	361,000	
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยสำราญ-บึง คล้า บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	กองช่าง	400,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	400,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายอนุรักษ์ บ้านห้วย สำราญ หมู่ที่ 6	กองช่าง	172,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	172,000	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยสำราญ-นา คำใหญ่ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	กองช่าง	366,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	366,000	
39	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สายโคกเจริญ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	กองช่าง	95,230	มกราคม - กันยายน 2569		/			0	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบุญเพิ่ม บ้านไฮ ตาด หมู่ที่ 7	กองช่าง	65,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	65,000	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายป่าช้า บ้านไฮ ตาด หมู่ที่ 7	กองช่าง	471,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	471,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายศรีแก้ว บ้านไฮ ตาก หมู่ที่ 7	กองช่าง	247,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	247,000	
43	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้าง วัด บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	กองช่าง	172,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรอบวัดป่าดงหอย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง	471,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	471,000	
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสนามกีฬา บ้าน แถวสะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง	472,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	472,000	
46	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านแถว สะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง	297,460	มกราคม - กันยายน 2569		/			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคำขอนแก่น บ้าน แถวสะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง	209,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	209,000	
48	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัด ใหม่ บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9	กองช่าง	250,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ (ช่วงที่ 2) บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9	กองช่าง	473,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	473,000	
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาคำใหญ่-ห้วย สำราญ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ ที่ 10	กองช่าง	253,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	253,000	
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแสงธรรม บ้าน นาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	กองช่าง	471,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	471,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
52	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสาม แยกกุดแก - ห้วยสำราญ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	กองช่าง	399,570	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	399,570	
53	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุข สำราญ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ ที่ 10	กองช่าง	299,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
54	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เอกภาพ บ้านแก้งเจริญ หมู่ ที่ 11	กองช่าง	296,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	
55	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเจริญ ศึกษา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	298,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569		/			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแก้งสว่าง บ้าน แก้งเจริญ หมู่ที่ 11	กองช่าง	245,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	245,000	
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายร่วมใจ บ้านแก้ง เจริญ หมู่ที่ 11	กองช่าง	244,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	244,000	
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเอเชีย บ้านแก้ง เจริญ หมู่ที่ 11	กองช่าง	368,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	368,000	
59	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แห่งที่ 2 บ้านแก้ง เจริญ หมู่ที่ 11	กองช่าง	497,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	497,000	
60	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเมียงาม บ้านแก้ง เจริญ หมู่ที่ 11	กองช่าง	478,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569				/	478,000	
61	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน	กอง การศึกษาฯ	3,872,000	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569			/		1,686,160	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนที่	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
62	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	25,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569				/	25,000	
63	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
64	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
65	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านประหุด หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
66	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
67	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
68	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
69	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
70	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
71	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
72	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
73	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านแก้งเจริญ หมู่ ที่ 11 ตามโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด	20,000	เมษายน - พฤษภาคม 2569		/			0	
74	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเดช ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2569	กอง การศึกษาฯ	55,000	มกราคม - กรกฎาคม 2569				/	55,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
75	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	12,015,600	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569			/		6,046,400	
76	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	2,664,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569			/		1,327,400	
77	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	48,000	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569			/		24,500	
78	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล แก้ง	สำนักปลัด	200,000	พฤศจิกายน 2568			/		200,000	

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายสฤทธิ สิงห์คง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง